

Point sur les dossiers commune nouvelle de ROTS

Date : CM 30 Août 2021

sujet	Sous opérations	MB Avec QUI ?	Remarques
Grange aux Dîmes	Travaux	JB	Plancher chauffant fini + branchement GAZ OK + dalle et plaques au mur + peinture
	Subventions	SG + compta	Subvention 2019 DRAC / CD / CR + Subvention 2 DRAC+ Association sauvegarde
	Inauguration	JB	Prévues le 16 Octobre 10H
	Opérations ultérieures	CM	Fonction du budget et objet d'un Débat d'Orientation Budgétaire
Rénovation énergétique CAR	Boucle eau chaude	EB / CL	Arrêt faite en mai 2021
	GTC Gestion Thermique Centralisée	EB / CL	Prévues pour CAR + Gymnase + 10 autres locaux. Décision suivant subvention (89184.70€ TTC)
	Subvention DSIL	SG	AVIS POSITIF pour subvention 31.9% et Décisions modificatives à prendre
Ecole maternelle et cantine	Choix AMO et architecte	BS + équipes	DAUCHEZ retenu / Commission scolaire + Prof des écoles + EB / C Leromain / C Lecrocq
	CHOIX du projet	BS + équipes	1 ^{ère} réunion le 31 Août suite à première rencontre 22 Juillet
	Suivi administratif / subv /	SG	Tabler sur subvention DETR / DSIL (rénovation énergétique ?)
	Choix énergétique	BS + équipes	En considérant le chauffage actuel et le planning des opérations + actualités et tendances
Rénovation énergétique 4 classes élémentaires	Montage du dossier	AMO + BS +SG	Besoin d'un Avant-Projet Sommaire pour instruction dossier Préfecture plan de relance & DSIL
	Dossier subvention DSIL	AMO + SG	Rénovation énergétique et DETR pour mise aux normes
	Lancement du projet ?	BS + CM	Suivant BP 2022 et Subvention +timing avec école maternelle
Ecole Elémentaire	Définition Nb de classes	BS + équipes	Projet à anticiper même si pour 2024 / 2025 mais pourra être fonction DSIL
	Appréhension projet	BS + équipes	Être vigilants sur chauffages et projet global école
SECURITE	Bâche incendie Clos d'Aline	LB / GV	Chiffrage en cours et accord lotisseur
	Défense Incendie (divers)	LB	Dans le cadre des subventions DSIL / DETR Subvention 6 853.42€ obtenue / travaux lancés pour 22 844€ HT Chemin des Moulineaux / Angle rue froide sente du vivier / Angle chemin des fossés et rte de Rosel / Chemin croix Vautier / Rte de Caen / Angle rue de l'église / angle chemin de Gruchy / Chemin du Hamel
	Sécurité magasins	LB	2 magasins avec manquements graves
	Ralentisseurs	LB	2 ralentisseurs en chiffrage (calvaire proche Mairie et château d'eau rue du Hamel) + 3 ?
	Entrée commune		Projet de fresque sur pont 4 voies et pont SNCF route de Saint Manvieu à ROTS à évaluer.
Divers Aménagements	Parcours sportif ROTS	TG	Fait mais reste 1 agrès à implanter
	Plateau sportif SEB	GV	Fait
	Jeux Lasso		Fait
	Salle communale SEB	GV	Au stade peinture et sol/ Petite inauguration fin septembre ?
	Maison des Associations Lasso + Projet micro-crèche	BS / DP	Discussions avec CAF pour Subvention. Intérêt net pour ROSEL & CAIRON Modifications Convention avec ROSEL en cours après rencontre et suggestions SCP BOISSET Travail avec AMO à envisager pour maison des associations + Mairie + archives + ?

Point sur les dossiers commune nouvelle de ROTS

Date : CM 30 Août 2021

Projet Cimetière	Travaux pour améliorer entretien	GV + BS et souhait de mise en place d'une commission	Anne Capet y a travaillé (à nous soumettre + visites de réalisations). Travail commission sera important pour « décider ». solution Garcelles Secq + PONTIVY à visiter ? autres solutions ?
	Réfection du mur		Commande passée à MUNDWILLER (26 930€) 3 devis réalisés
	Aménagements		A voir pour limite séparative avec M. PETIT (rue froide)
	Caves urnes		A commander après avis commission (nombre / positionnement)
TRAVAUX routes et espaces verts (MEP)	Chemin des poiriers	LB	Réalisés juillet mais problème « saucissonnage » bitume / peintures / panneaux
	RD 126 Bray à SEB	LB / GV	Réalisation en Septembre par EUROVIA (30/08 au 30/9)
	Entrée de Secqueville	LB / GV	Réalisation mi-octobre / début 11 par COLAS après RD 2 dossiers non traités en même temps
	Sente des fontaines	MEP	Rénovation engagée pour rénover la rue dans le cadre gros entretien MEP Septembre
	Parking BISTROT	BS / DP	Principe retenu. Devis signé COLAS Septembre
	CROIX VAUTIER	BS / DP / GV / LB	La MEP doit voir le dossier pour fin 2021 entre CHIVOT et N° 14 / 9 de cette rue comprenant les voies douces le long de CORA et vers chemin des Buissonnets
		MEP	Effacement ligne ENEDIS (3 poteaux) en parallèle (gestion MEP) gratuite
	Sente des Fontaines	MEP	Création voie douce reliant chemin de Franqueville à croix Vautier. Technique à finaliser
	Chemin de Franqueville	MEP	Reliant rue de CAEN à sente des fossés en voie douce) Technique à finaliser + terrain ?
	Rue froide	BS / LB	Courriers de Nicolas JOYAU pour fin 2021 sur la rue de la GAD et sente au coin et mi 2022 Pour la rue froide, confirmation M. COUSYN. Important travail pour définir l'idéal pour passages piétons rue froide en concertation avec habitants. Effacement transformateur à voir avec EDIFIDES / Orée d'Ardennes
	Sente au coin	BS / LB	Réfections de la sente au coin + rue GAD en parallèle
	Rue de la GAD	BS / LB	
	Neue chemin des Marettes	LB	3 devis et convention avec famille Beaujour-Bourget à finaliser
	Contournement VAUCULAY	LB / BS / DP	Enquête publique finalisée et positive
			Conventions HABER et FREMONT (à finaliser)
			Acte notarié à faire dans les meilleurs délais
			Mise en place et financement travaux (ponts et chemin pris en compte par CLM)
	Implantations poubelles	AC	Réalisation clôtures par bénévoles + commune
	Evacuation eaux rue du parc de l'abbaye	DCE + MEP	Fait pour les 33 et en attente pour les 12 CITEO / recyclages (Appel projet CLM)
		GV + LB	Diamètre des tuyaux sous parking de diamètre inférieur ? Attente décision DCE (Cycle de l'Eau) et MEP. A programmer si diamètre inférieur sur 15m devait être avéré
Echangeur du HAMEL	MEP / DIRNO	Entretien du fossé Sente des Fontaines à chemin de Franqueville (profil niveau fait par MEP)	
Eclairage LED du stade		Répartition entre DIRNO / CD et CLM (commune) à finaliser + remboursement aires de croisement route de LASSON	
Eclairage autour du CAR		Fait. Fait également pour parking BEJ et terrain de boules LASSON	
			Feu vert donné dans le cadre 100% lumière

Point sur les dossiers commune nouvelle de ROTS

Date : CM 30 Août 2021

URBANISME	PLU	DP + Maires délégués + commission	Enquête publique cet automne et voir changements UF ? + adaptations 1AUE + LASSON
	Orée d'Ardennes		CRAC + changements réalisés
	Clos d'Aline		Permis d'Aménager reçu et Défense Incendie en cours (valable pour Coteaux de la Dime)
	Clos romain		Réception mise en œuvre et aménagements RD négociés (potelets et bitume)
	Triangle entrée ROTS		Mise en œuvre après validation PLU
	Achats parcelles		Triangle château à LASSON. Autres en attente
	CDPENAF	LB	Aménagements chemins ruraux suivant aides ? commission réunie le 6 juillet
FIBRE	Différences entre 3 villages A anticiper avec les opérateurs des particuliers		A priori, accessible tous opérateurs pour Secqueville depuis plusieurs mois même si toujours des soucis signalés dont impasse clos romain / Accessible pour LASSON depuis le 1 ^{er} Août / Serait accessible (pas partout) pour ROTS en fin d'année (visite d'Orange les 30 & 31 juillet)
Pôle médical	Permis de construire	DP	5 mois d'instruction à partir de fin Avril 2021
	Réseaux		Passés sous le parking et branchements eau et eaux usées faits
	poubelles		Vu avec CREADIMM le point stockage (idem cantine) à proximité armoire fibre. Valable pour gymnase ?
	Plantations arbres	AC	Enlevés du marché COLAS vu la saison mais à prévoir cet automne